

Cidade	obras	valor	obra	%	conclusão	motivo
Anahy	1	R\$ 73.135,97	Pavimentação ao aterro		69%	2019 falta de material
Assis Chateaubriand	2	R\$ 721.136,20	pavimentação rural		78%	2019 repasse atrasado
		R\$ 1.604.612,90	8ª Etapa do Teatro da Casa da Cultura		95%	2016 repasse atrasado
Braganey	2	R\$ 204.454,27	miniginasio		19%	2004 repasse atrasado
		R\$ 96.414,46	quadra esportivas		2%	2007 descumprimento empresa
Capitão L. Marques	2	R\$ 210.258,03	pavimentação urbana		50%	2018 alteração projeto
		R\$ 105.231,34	distribuição de energia		85%	2019 alteração projeto
Cascavel	31	R\$ 49.545	CASCALHAMENTO NA ESTRADA RURAL ESCOLAR RIO BONITO		50%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 2.489.478,32	COMPLEXO SAUDE TIO ZACA		0%	2020 alteração projeto
		R\$ 2.048.500,42	USF FAG		0%	2020 alteração projeto
		R\$ 3.202.066,96	READEQUAÇÃO DE VIAS NO ENTORNO DO VIADUTO DA BR 277	38.69%		2019 alteração projeto
		R\$ 368.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA RURAL rio bonito	6.53%		2020 descumprimento empresa
		R\$ 1.567.439,57	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA RURAL castelo branco	0.59%		2020 descumprimento empresa
		R\$ 1.217.061,25	recape vias entorno tancredo neves		68,26%	2019 alteração projeto
		R\$ 1.186.250,33	recape vias entorno tancredo neves		30.54%	2019 alteração projeto
		R\$ 870.065,56	ecoponto santa cruz		10%	2020 alteração projeto
		R\$ 632.983,59	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS RUARO		50%	2019 alteração projeto
		R\$ 274.163,02	CENTRO DE TREINAMENTO DE PROTEÇÃO A DESASTRES DO MUNICÍPIO		16%	2020 alteração projeto
		R\$ 1.327.369,90	USF CIDADE VERDE		52%	2019 alteração projeto
		R\$ 1.000.052,00	EXECUÇÃO DE 20 MORADIAS POPULARES		47%	2020 repasse atrasado
		R\$ 1.475.187,28	MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA REGIÃO NORTE		35%	2019 repasse atrasado
		R\$ 894.812,33	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - FASE 3		91%	2019 alteração projeto
		R\$ 6.343.252,82	CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CISOP		32%	2019 repasse atrasado
		R\$ 2.229.262,06	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BRASILIA		49%	2019 alteração projeto
		R\$ 324.997,30	CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO CASCAVEL VELHO		33%	2020 alteração projeto
		R\$ 61.877,25	CASCALHAMENTO NA ESTRADA RURAL LINHA NOVA UNIÃO - SANTA LUZIA		0%	2020 alteração projeto
R\$ 60.987,33	CASCALHAMENTO NA ESTRADA RURAL 04 FRONTEIRAS		0%	2020 alteração projeto		
R\$ 927.328,07	ECO PONTO NO BAIRRO CASCAVEL VELHO		0%	2020 alteração projeto		
R\$ 819.577,81	ECO PONTO NO BAIRRO BRASÍLIA		0%	2020 alteração projeto		
R\$ 5.744.739,46	REURBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ DE SÁ CAVALCANTE E RUA JEQUITIBÁ		91%	2019 alteração projeto		
R\$ 3.750.001,11	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BINÁRIO KENNEDY- RECIFE		89%	2019 alteração projeto		

		R\$ 1.084.774,47	cerca aeroporto	0%	2020	alteração projeto
		R\$ 865.348,84	ECO PONTO NO BAIRRO QUEBEC	0%	2020	alteração projeto
		R\$ 4.790.811,99	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA AVENIDA ITELO WEBER	92%	2019	alteração projeto
		R\$ 451.565,90	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE	48%	2019	alteração projeto
		R\$ 2.102.510,80	CAVICHIONI-RIO DO OESTE) - ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0%	2020	descumprimento empresa
		R\$ 915.062	ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS	0%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 1.060.987	ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS	0%	2019	descumprimento empresa
Catanduvas	4	R\$ 166.737,25	ESCOLA SANTA CRUZ - AMPLIACAO	70%	2019	pendencias terreno
		R\$ 1.004.250,08	CALCAMENTO SANTANA	44%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 22.083,67	REDE ELÉTRICA NA RUA ANTONIO ZECA	0%	2020	descumprimento empresa
		R\$ 403.705,81	ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	74%	2019	descumprimento empresa
Céu Azul	4	R\$ 267.650,98	Reforma da área da Piscina do CIESCA	100%	2018	alteração projeto
		R\$ 155.657,29	UBS Bairro Iguazu	44%	2019	alteração projeto
		R\$ 110.905,98	Reforma da Escola Leôncio Correia	100%	2019	alteração projeto
		R\$ 66.277,28	Reforma da Escola São Cristóvão	96%	2019	alteração projeto
Corbélia	8	R\$ 508.695,98	pavimentação	90%	2020	atrasoo recurso
		R\$ 279.823,17	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO NOVA NAZARÉ	22%	2020	atrasoo recurso
		R\$ 255.700	CAMPO SINTETICO JARDIM JULIANA	12%	2020	atrasoo recurso
		R\$ 31.327,97	SERVIÇOS PREVIOS PARA RECAPE	89%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 92.382	MANILHAMENTO NOSSA SENHORA DA PENHA	52%	2013	descumprimento empresa
		R\$ 468.499,81	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES	3%	2020	descumprimento empresa
		R\$ 1.237.636,26	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL	55%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 67.713,30	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS NAS ESCOLAS	46%	2019	falta de recurso próprio
Entre Rios	8	R\$ 754.535,20	Recapeamento asfáltico urbano	42%	2020	descumprimento empresa
		R\$ 75.000	estufa para mudas	89%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 273.321,09	Recape Asfáltico nas rua Arsenio Backes, Gen João Manoel e Oswaldo Schaefer	49%	2020	descumprimento empresa
		R\$ 75.668,84	Reforma UBS - Eugenio Schwanke	86%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 173.789,61	Reforma de banheiros e parte elétrica da Praia Artificial	49%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 391.688,83	Recape Asfáltico Lot. São Francisco	0%	2019	atrasoo recurso
		R\$ 41.353,07	Construção de ponte na Linha Golondrina	0%	2019	atrasoo recurso
		R\$ 456.251,12	Construção de Incubadora Industrial - Segunda Etapa	76%	2019	descumprimento empresa
Formosa do Oeste	8	R\$ 818.836	Revitalização ENTORNO DA PRAÇA ENIO PEPINO	9%	2020	falta recurso próprio
		R\$ 213.591,88	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	61%	2019	falta recurso próprio

		R\$ 52.000 Recapeamento na Estrada Colorado	91%	2018 atraso recurso
		R\$ 39.870,57 COBERTURA SOLARIUM E PASSARELA CRECHE PINGO DE GENTE	85%	2019 falta recurso próprio
		R\$ 32.949,25 construção banheiro público	41%	2019 falta recurso próprio
		R\$ 94.686,43 REFORMA DO CLUBE DO VOVO	0%	2020 falta recurso próprio
		R\$ 326.998,72 iluminação estádio	57%	2019 atraso recurso
		R\$ 241.301,49 recape pedras conjunto bressan	5%	2019 atraso recurso
Ouro verde	3	R\$ 184.902,27 REFORMA DA ESCOLA PADRE ARNALDO	87%	2019 alteração projeto
		R\$ 290.763,73 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	35%	2019 alteração projeto
		R\$ 263.817,44 AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAUDE - ADEQUAÇÃO DE ACESSOS	87%	2019 alteração projeto
Foz do Iguaçu	69	677.699,14 BARRAÇÃO DE RECICLAGEM JD. DAS PALMEIRAS- Reforma e ampliação	59,64	2019 alteração projeto
		2.090.019,89 AVENIDA PORTUGAL - Pavimentação	75,85	2014 ação judicial
		171.728,68 Construção Conjunto Habitacional Lagoa Azul	100,00	2008 alteração projeto
		1.708.454,38 Centro de Convivência do Conjunto Habitacional Francisco Buba - Referente Contrato 10/2008	100,00	2008 alteração projeto
		143.265,70 Centro de Convivência do Conjunto Habitacional Francisco Buba - Referente Contrato 11/2008	0,01	2008 alteração projeto
		1.681.271,40 Conjunto Habitacional Franco Buba - Referente Contrato 16/2008	100,00	2008 alteração projeto
		155.225,60 Conjunto Habitacional Francisco Buba- Referente Contrato 17/2008	100,00	2008 alteração projeto
		349.616,88 Conjunto Habitacional Francisco Buba - Referente Contrato 18/2008	100,00	2008 alteração projeto
		1.564.775,68 Centro de Convivência do Conjunto Habitacional Lagoa Dourada - Referente Contrato 12/2008	100,00	2008 alteração projeto
		289.983,53 Centro de Convivência do Conjunto Habitacional Lagoa Dourada - Referente Contrato 13/2008	100,00	2008 alteração projeto
		1.074.218,50 Centro de Convivência do Conjunto Habitacional Lagoa Dourada - Referente Contrato 14/2008	99,21	2008 alteração projeto
		12,00 Conjunto Habitacional Lagoa Dourada - Referente Contrato 17/2008	100,00	2008 alteração projeto
		191.955,41 Conjunto Habitacional Lagoa Dourada - Referente Contrato 017/2008	100,00	2008 alteração projeto
		3.679.542,89 Conjunto Habitacional Lagoa Dourada, composto de 422 undades habitacionais.	2,30	2009 alteração projeto
		11.670.043,99 Conjunto Habitacional Jardim Primavera	2,18	2013 alteração projeto
		1.686.729,84 AVENIDA JOSÉ MARIA DE BRITO	94,88	2014 ação judicial
		3.780.645,46 RECAPE - 78.742,00 m² de recape com serviços de remoção de pedras irregulares	100,00	2018 atraso recurso
		384.311,56 RUA EGITO - Drenagem (Galerias Pluviais)	-	2019 pendências terreno
		229.686,49 RUA MATILDE BEZ - Execução de Aduela (ponte) , Jardim Califórnia	-	2019 pendências terreno
		2.285.196,27 AVENIDA RANIERI MAZILLI - Pavimentação	69,86	2014 ação judicial
		1.530.921,01 ROTATÓRIA AVENIDA COSTA E SILVA X RUA NEREU RAMOS-Pavimentação	-	2014 ação judicial
		61.534,63 RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO - pavimentação	-	2014 ação judicial
		236.732,39 RUA JORGE SANWAIS - Pavimentação	-	2014 ação judicial
		638.531,78 PONTE SOBRE O RIO M'BOICY - RUA JORGE SANWAIS	-	2014 ação judicial

251.900,70	AVENIDA JAVIER KOELBL - Pavimentação		98,75	2014	ação judicial
1.080.127,53	AVENIDA PEDRO BASSO - Pavimentação		41,52	2014	alteração projeto
2.300.713,21	AVENIDA JOÃO PAULO II - Pavimentação	-		2014	ação judicial
635.363,34	PONTE RIO MIMBI - Avenida João Paulo II	-		2014	ação judicial
1.255.625,77	ROTATÓRIA AVENIDA COSTA E SILVA X AVENIDA PARANÁ	-		2014	ação judicial
647.555,73	ROTATÓRIA AVENIDA JOÃO PAULO II X AVENIDA DAS CATARATAS	-		2014	ação judicial
3.210.521,96	Construção do Conjunto Habitacional Vila União, Conforme CP 06/2008		3,71	2009	alteração projeto
4.833.381,75	Conjunto Habitacional Lagoa Dourada, composto de 422 unidades habitacionais.		1,88	2015	alteração projeto
42.373,83	CCI - ALFRA ROTH - Reforma do quadro de energia	-		2019	ação judicial
143.993,21	ADUELA/PONTE - Na Rua Água Marinha - sobre o Arroio Ouro Verde	-		2019	ação judicial
3.857.108,98	RECAPE - 76.612,49 m² - recape com serviços de remoção de pedra irregular		87,30	2018	alteração projeto
2.086.765,20	Conjunto Habitacional Vila Solidária.		35,88	2011	alteração projeto
1.197.425,10	Construção de 422 Unidades Habitacionais (Mão de Obra).		25,00	2011	alteração projeto
225.948,43	Malha Viária Urbana no Conjunto Habitacional Francisco Buba.		2,30	2009	alteração projeto
780.000,00	Mão de Obras Para Construção de Casas Populares		35,00	2009	alteração projeto
2.388.961,95	178 casas populares no Conjunto Habitacional Lagoa Dourada		35,00	2009	alteração projeto
597.211,52	Conjunto Habitacional Lagoa Dourada - Referente Contrato 017/2008		6,38	2008	alteração projeto
1.330.765,49	Construção de 92 casas populares (unidades habitacionais) - Referente Contrato 021/2008		8,96	2008	alteração projeto
1.506.453,88	Conjunto Habitacional Francisco Buba - Referente Contrato 022/2008		0,64	2008	alteração projeto
20.160.000,00	Conjunto Habitacional Rio limpo		26,00	2013	alteração projeto
23.040.000,00	Conjunto Habitacional Jardim Jupira		1,96	2013	alteração projeto
1.260.989,02	Conjunto Habitacional Franco Buba - Referente Contrato 15/2008		1,26	2008	alteração projeto
1.979.059,59	PISTA DE CAMINHADA AV. PARANÁ - Revitalização da pista de caminhada, academias e quadras esportivas		46,92	2015	alteração projeto
9.601.016,31	AV. OLIMPIO RAFAGNIN - Pavimentação		47,49	2015	alteração projeto
569.814,26	ESCOLA MUNICIPAL EMILIO DE MENEZES - Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários		65,90	2013	alteração projeto
12.197.121,00	AVENIDA FELIPE WANDSCHEER - Pavimentação		75,93	2015	alteração projeto
16.951.481,75	SIM-FOZ, - Implantação do sistema Integrado de Mobilidade de Foz do Iguaçu		55,56	2015	alteração projeto
3.107.507,34	AVENIDA MORENITAS - Pavimentação		94,75	2014	alteração projeto
2.878.700,91	A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		0,11	2009	alteração projeto
142.488,00	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ATERRO SANITÁRIO		11,58	2009	alteração projeto
839.900,00	CONCLUSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		98,87	2009	alteração projeto
79.805,23	REFORMA DA NOVA SEDE FOZHABITA (ANTIGA FOZTRANS)		100,00	2011	alteração projeto
1.809.553,19	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO PAULO II		72,29	2011	alteração projeto

297.532,34	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO	100,00	2011	alteração projeto
49.146,79	Execução de reforma e manutenção predial, na sede do Centro de Referência de Assistência Social	90,33	2011	alteração projeto
347.300,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES	26,61	2011	alteração projeto
149.938,18	IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS BAIRROS	99,62	2012	alteração projeto
12.870,27	REFORMA NA RESIDÊNCIA DO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE FOZ DO IGUAÇU	50,00	2012	alteração projeto
148.500,00	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	63,97	2012	alteração projeto
144.196,00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	37,62	2012	alteração projeto
98.822,50	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICOS (TAPA-BURACO)	62,68	2012	alteração projeto
6.884.380,26	AVENIDA SERGIO GASPARETTO - Pavimentação	20,07	2015	alteração projeto
347.436,48	Malha Viária Urbana no Conjunto Habitacional Lagoa Dourada	1,11	2009	alteração projeto
3.256.337,12	RECAPE - 50.726,60 m² - recape com serviços de remoção de pedra irregular	100,00	2018	alteração projeto
4.013.183,26	Conjunto Habitacional Vila União	100,00	-	alteração projeto

Guaira	35	R\$ 650.029,75	SEDE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	20%	2020	alteração projeto
		R\$ 237.947,66	PEDRA POLIÉDRICA NO PARQUE ANHEMBI/VILA HERMINIA	97%	2018	pendências terreno
		R\$ 2.257.593,60	ABASTECIMENTO PAC - FUNASA	66%	2020	pendências terreno
		R\$ 1.076.999,87	20 casas COHAPAR	91%	2019	pendências terreno
		R\$ 189.426,28	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FLORES	48%	2019	pendências terreno
		R\$ 184.927,47	obras de galerias de águas pluviais	85%	2020	pendências terreno
		R\$ 169.881,75	churrasqueiras dos quiosques Centro Náutico Marinas	74%	2019	incompatível interesse município
		R\$ 184.493,02	REFORMA DA CMEI MARIA APARECIDA	41%	2019	descumprimento empresa
		R\$ 101.986,44	Novo telhado da edificação do Aeroporto Municipal	0%	2020	pendências terreno
		R\$ 429.685,87	Reforma do Ginásio Robison Reis	100%	2015	pendências terreno
		R\$ 9.531,56	ESTRUTURA METÁLICA - MESANINO PAÇO MUNICIPAL	0%	2019	pendências terreno
		R\$ 59.255,55	Galerias Pluviais - Av. Almirante Tamandaré	0%	2019	pendências terreno
		R\$ 3.189.417,75	Revitalização Marinas	32%	2020	alteração projeto
		R\$ 843.342,87	RECAPEAMENTO LOTE 1	76%	2019	pendências terreno
		R\$ 2.259.932,31	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA DA FAIXINHA	89%	2019	pendências terreno
		R\$ 402.701,81	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	43%	2020	pendências terreno
		R\$ 21.422,70	IMPLANTAÇÕES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	0%	2020	pendências terreno
		R\$ 12.380,03	COBERTURA UBS JARDIM SANTA PAULA	14%	2019	incompatível interesse município
		R\$ 13.555,58	COBERTURA PAÇO MUNICIPAL	0%	2019	incompatível interesse município
		R\$ 15.852,22	COBERTURA UBS BELA VISTA	9%	2019	incompatível interesse município
		R\$ 15.657,11	COBERTURA UBS JARDIM ZEBALLOS	17%	2019	incompatível interesse município

		R\$ 10.672,02 COBERTURA UBS JARDIM FUTURA	12%	2019 incompatível interesse município
		R\$ 6.684,55 COBERTURA UBS VILA ELETROSUL	7%	2019 incompatível interesse município
		R\$ 10.672,02 COBERTURA UBS OLIVEIRA CASTRO	12%	2019 incompatível interesse município
		R\$ 1.013.004,34 RECAPEAMENTO LOTE 2	90%	2019 pendências terreno
		R\$ 1.870.571,35 Creche Pró Infância Vila Alta	99%	2017 pendências terreno
		R\$ 2.137.592,19 Porto Internacional - pavimentação	96%	2019 pendências terreno
		R\$ 309.089,40 TRAVESSIAS ELEVADAS	38%	2019 falta recurso próprio
		R\$ 509.398,25 Pavimentação em pedra	0%	2020 pendências terreno
		R\$ 273.292,69 Pavimentação poliédrica na AV. Marginal	96%	2017 pendências terreno
		R\$ 972.105,30 2ª e 3ª Etapa do Centro Educacional	100%	2016 descumprimento empresa
		R\$ 6.300 Levantamento topográfico no Aeroporto Municipal	0%	2018 pendências terreno
		R\$ 296.835,31 FECHAMENTO MURO - PORTO INTERNACIONAL	49%	2019 alteração projeto
		R\$ 433.415,47 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FUTURA/ TANCREDO NEVES	100%	2015 incompatível interesse município
		R\$ 430.740,92 FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS SEMEC	14%	2019 falta recurso próprio
Guaraniaçu	5	R\$ 58.194,78 Mini Arena Desportiva	0%	2019 falta recurso próprio
		R\$ 176.885,09 Central de Materiais e Esterilização	94%	2019 alteração projeto
		R\$ 120.192 dois poços artesianos	0%	2019 atraso recurso
		R\$ 636.049,06 Reforma rodoviária	80%	2018 atraso recurso
		R\$ 236.573,35 Pavimentação Poli. Santa Bárbara ao Barbaquá	80%	2019 atraso recurso
Ibema	3	R\$ 724.175,11 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3%	2018 falta recurso próprio
		R\$ 168.737,10 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE Nome da Obra	0%	2019 atraso recurso
		R\$ 925.433,09 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO	18%	2018 pendências terreno
Iracema do Oeste	2	R\$ 193.000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA	16%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 1.115.462 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA JACARÉ	34%	2015 atraso recurso
Itaipulândia	4	R\$ 375.894,44 EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL	93%	2018 descumprimento empresa
		R\$ 401.585,81 PAVIMENTAÇÃO E ROTATÓRIA EM TRECHO DO ANEL VIÁRIO	96%	2018 ação judicial
		R\$ 557.704,50 AMPLIAÇÃO DO CMEI	0%	2016 ação judicial
		R\$ 432.893,30 REFORMAS E REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO JACUTINGA	0%	2016 ação judicial
Jesuítas	6	R\$ 491.619,67 CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JESUÍTAS	25%	2020 atraso recurso
		R\$ 637.629,36 BARRACAO PARA RECICLAGEM RESIDUOS SÓLIDOS	81%	2020 falta recurso próprio
		R\$ 1.167.579,94 CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	16%	2020 ação judicial
		R\$ 379.722,30 ILUMINAÇÃO ESTADIO JOSÉ EWRMELINDO RANUCCI	32%	2019 ação judicial

		R\$ 139.725,80 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0%	2012 ação judicial
		R\$ 158.581,74 CONSTRUÇÃO PORTAL	9%	2016 alteração projeto
Lindoeste	4	R\$ 1.233.350 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	5%	2015 descumprimento empresa
		R\$ 718.230,01 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	10%	2020 atraso recurso
		R\$ 486.814,44 CONSTRUÇÃO DE UM BARACÃO PARA MATERIAIS RECICLÁVEIS	21%	2020 atraso recurso
		R\$ 295.078,68 CALÇADASEMPAVER	36%	2015 atraso recurso
Medianeira	10	R\$ 1.114.478,39 Obra de Construção de 20 (vinte) moradias populares	46%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 2.858.938,39 pavimentação e galerias	29%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 616.038,92 Quadra Escolar Coberta na Escola Municipal Angelo Darolt	13%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 125.773,80 Reforma UBS	23%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 226.311,51 Recape em CBUQ - Av Brasília, Minas Gerais, Pernambuco e Rio grande	89%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 556.911,77 Recape em CBUQ - Rua Ceará, Soledade, Amazonas, Argentina	82%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 762.442,17 Recape asfáltico CBUQ - Lote 01	64%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 830.886,96 Recape em CBUQ - Lote 02	34%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 218.235,13 Recape Asfáltico em CBUQ na Rua Bahia, Entre Av 24 de Outubro e Rua Cesar Varnier	0%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 440.151,60 Recape Asfáltico Bairro Condãj e Ipã - Lote 03	34%	2020 descumprimento empresa
Mal. C. Rondon	3	R\$ 155.800 eLEVADORES CENTRAL DE MEDICAMENTOS E PAÇO MUNICIPAL	20%	2019 alteração projeto
		R\$ 177.779,10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA ESTRADA DE ACESSO À LINHA HEIDRICH	0%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 147.975 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOTEAMENTO AUGUSTO	100%	2011 ação judicial
Maripá	2	R\$ 186.242,18 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUAS FERNANDES VIEIRA, PINTO BANDEIRA E FRANCISCO FERRER	0%	2020 atraso recurso
		R\$ 92.806,54 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CENTRO DE EVENTOS	0%	2020 atraso recurso
Mercedes	4	R\$ 250.000 TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	82%	2004 incompatível interesse município
		R\$ 77.000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS	54%	2004 incompatível interesse município
		R\$ 144.076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS	84%	2005 incompatível interesse município
		R\$ 145.013,50 Parque de Turismo e Lazer Arroio Guaçu	68%	2003 incompatível interesse município
Matelândia	2	R\$ 425.943,20 REDE INTEGRADA DE MONITORAMENTO- CÂMERAS EXTERNAS	31%	2012 descumprimento empresa
		R\$ 99.000 MONITORAMENTO PARA O MUNICIPIO	61%	2012 descumprimento empresa
Missal	7	R\$ 62.205,73 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	0%	2020 atraso recurso
		R\$ 143.293,26 ILUMINAÇÃO ORNAMENTA	0%	2020 atraso recurso
		R\$ 60.653,24 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	0%	2020 atraso recurso
		R\$ 51.923,29 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	0%	2020 atraso recurso
		R\$ 597.450 RECAPE RUA DA PRODUÇÃO	0%	2020 atraso recurso
		R\$ 95.048,97 REFORMA BARRACÃO DOS CATADORES	0%	2019 atraso recurso

		R\$ 228.208,51 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA PADRE RICK	0%	2020 atrasoo recurso
Nova Santa Rosa	2	R\$ 199.990 EMISSARIO DE GALERIAS PLUVIAIS	92%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 294.789,54 QUADRA ESPORTIVA COM COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA	0%	2020 descumprimento empresa
Palotina	5	R\$ 29.919,32 REFORMA DOS BANHEIROS DO ESTÁDIO	0%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 247.184,34 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA KD 006	0%	2021 descumprimento empresa
		R\$ 175.471,54 BASE DE 18,0 X 3,20 M PARA INSTALAÇÃO DE BALAÇAS RODOVIÁRIAS	0%	2020 descumprimento empresa
		R\$ 362.411,35 REFORMA DO HOSPITAL	100%	2019 atrasoo recurso
		R\$ 439.025,93 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL	64%	2020 descumprimento empresa
Pato Bragado	3	R\$ 81.812,18 REFORMA CEMITERIO	80%	2019 pendências terreno
		R\$ 297.086,28 CAMPO GRAMA SINTÉTICA	0%	2019 pendências terreno
		R\$ 116.344,93 SISTEMA FOTOVOLTAICO	0%	2020 pendências terreno
Quatro Pontes	2	R\$ 55.000 MURO NO BARAÇÃO DE RECICLADOS	0%	2019 alteração projeto
		R\$ 259.712,38 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE BASE PREPARADA LINHA SANGA LEAO	75%	2019 alteração projeto
Santa Helena	5	R\$ 261.257,42 Playground no Balneário	15%	2019 alteração projeto
		R\$ 256.585,30 Pavimentação poliédrica no trecho da estrada rural Linha Navegantes	89%	2019 alteração projeto
		R\$ 383.483,39 Quadra de Grama Sintética Sub Sede	0%	2019 alteração projeto
		R\$ 1.444.138,13 Construção de Ginásio de Esportes	79%	2012 ação judicial
		R\$ 374.802,78 Construção centro educação	50%	2012 ação judicial
Santa Tereza	16	R\$ 476.827,89 CENTRO DE RODEIO MUNICIPAL	72%	2020 atrasoo recurso
		R\$ 1.319.410,31 ONSTRUÇÃO DE 20 MORADIAS POPULARES	46%	2021 atrasoo recurso
		R\$ 293.741,34 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA COM QUADRA	25%	2019 falta recurso próprio
		R\$ 123.669,16 ACADEMIA DE SUDE NA RUA CASTRO ALVES	50%	2020 atrasoo recurso
		R\$ 396.530,75 BARRACAO UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLAVEIS	18%	2019 falta recurso próprio
		R\$ 79.795 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA RAIMUNDA SALES	91%	2011 atrasoo recurso
		R\$ 81.300 ASFALTO A FRIO TRECHO DA AVENIDA BRASILIA	20%	2012 atrasoo recurso
		R\$ 73.892 RECUPERAÇÃO DE PAV. POLIEDRICA DIVERSAS RUAS	70%	2013 descumprimento empresa
		R\$ 1.542.720,55 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO- AV. BRASÍLIA	0,20%	2017 falta recurso próprio
		R\$ 141.142,66 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS - LOTEAMENTO JOSÉ VINICIUS RUBIO E LOTEAM	56%	2017 atrasoo recurso
		R\$ 1.542.720,55 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA BRASÍLIA	88%	2017 atrasoo recurso
		R\$ 67.582,62 MUROS DE CONTENÇÃO PARA RESIDÊNCIAS DE INTERESSE SOCIAL	23%	2017 atrasoo recurso
		R\$ 1.369.800 EXECUÇÃO DE 23.471,39 M2 DE RECAPEAMENTO EM CBUQ DE VIAS URBANAS	69%	2017 alteração projeto
		R\$ 196.800 PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM CALÇADAS EM SANTA MARIA	10%	2013 atrasoo recurso
		R\$ 1.074.816,72 PAVIMENTAÇÃO	36%	2015 atrasoo recurso

		R\$ 628.337,40 Edificacao de um Portal, na rotatoria do Parque Nacional	68%	2008 ação judicial
Santa T. de Itaipu	6	R\$ 3.380.498,17 Recapeamento asfaltico em vias urbanas:	69%	2019 pendências terreno
		R\$ 569.813,75 Reforma e ampliacao do CMEI Parque dos Estados	69%	2019 pendências terreno
		R\$ 145.163,05 Ampliacao do CIAMI - Centro Integrado de Apoio a Melhor Idade	98%	2019 pendências terreno
		R\$ 172.524,86 Iluminação Pública do Parque Ecológico Domingos Zanette	0%	2020 pendências terreno
		R\$ 1.150.371,41 Recapeamento asfáltico sobre pedra irregulares	0%	2020 pendências terreno
		R\$ 177.700 Pavimentacao asfaltica e Recapeamento asfaltico	0%	2020 pendências terreno
São Miguel Iguaçú	8	R\$ 479.148,18 TRECHO 08 - RECAPE ASFALTICO	94%	2020 alteração projeto
		R\$ 143.992,64 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	26%	2020 atrasoo recurso
		R\$ 138.508,91 TRECHO 03 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0%	2020 atrasoo recurso
		R\$ 506.640,64 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO JORGE	25%	2020 atrasoo recurso
		R\$ 36.875,31 PINTURA DA ESCOLA GERALDO CALDANI	45%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 128.992,48 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SANTA CRUZ DO OCOÍ	0%	2020 atrasoo recurso
		R\$ 381.704 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SANTA ROSA/CHAPADÃO LOTE 01	0%	2020 atrasoo recurso
		R\$ 745.096,76 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO LINHA NOVA BRASÍLIA	0%	2020 atrasoo recurso
Serranópolis	1	R\$ 592.960,05 RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ - BAIRRO FLOR DA SERRA E JARDINÓPOLIS	94%	2020 atrasoo recurso
São J. Palmeiras	2	R\$ 295.967,57 UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLAGEM	25%	2020 falta recurso próprio
		R\$ 1.033.883,50 Pavimentação com pedra irregular - ITAIPU BINACIONAL/CONVENIO	45%	2020 falta recurso próprio
Terra Roxa	3	R\$ 250.131,82 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100%	2019 falta recurso próprio
		R\$ 917.323,85 REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	9%	2019 atrasoo recurso
		R\$ 257.949,90 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO QUADRO URBANO	0%	2019 atrasoo recurso
Toledo	13	R\$ 63.481,41 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JARDIM PORTO ALEGRE	59%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 828.784,88 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS	0%	2020 alteração projeto
		R\$ 169.991,30 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU	0%	2020 alteração projeto
		R\$ 38.148,12 CONSTRUÇÃO CISTERNAS NA ESC. ARI ARCÁSSIO GOSSLER	0%	2019 alteração projeto
		R\$ 510.667,99 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100%	2019 alteração projeto
		R\$ 2.435.442,78 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM PORTO ALEGRE	0%	2020 alteração projeto
		R\$ 981.690,79 PAV ASFÁLT, GAL PLUVIAIS, MEIO FIO E CALÇADAS	0%	2020 alteração projeto
		R\$ 751.565,43 CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO JARDIM EUROPA/AMERICA E PANORAMA	0%	2019 alteração projeto
		R\$ 1.163.709,68 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO LOTEAMENTO JARDIM DA MATA	100%	2016 descumprimento empresa
		R\$ 3.396.471,40 CONSTRUÇÃO NA ESCOLA DO JARDIM PORTO ALEGRE	100%	2019 descumprimento empresa
		R\$ 592.096,09 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS	90%	2019 alteração projeto
		R\$ 358.350 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA NO ATERRO SANITÁRIO	0%	2020 alteração projeto

		R\$ 64.638,62 IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS ELEVADAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	0%	2018 alteração projeto
Três Barras	1	R\$ 1.015.699,25 COLÉGIO ALTO ALEGRE	91%	2015 descumprimento empresa
Tupãssi	2	R\$ 145.525,93 PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER	91%	2018 alteração projeto
		R\$ 139.044 RESERVATÁRIO METÁLICO DE ÁGUA (CILINDRO VERTICAL)	70%	2019 alteração projeto
TOTAL	298	R\$ 319.103.555,45		

fonte: TCE - dados coletados pela reportagem do Jornal O Paraná entre 25 e 27 de fevereiro de 2020.